



Per adres:
Secretariaat VVE
Hongerlandsedijk 650
3201LW Spijkenisse
vve.derokade@gmail.com
www.derokade.eu

Kamer van Koophandel
Rotterdam: 51157462

Maandag 12-07-2021

Update gevellekkages - Planning



De firma Rendon is op donderdag 08-07-2021 gestart met het verhelpen van de lekkages bij de woningen in het lage gedeelte aan de voorzijde.
Maandag 12-07-2021 heeft men deze werkzaamheden aan de achterzijde uitgevoerd.

De werkzaamheden t.b.v. de woningen in de "Toren" zouden vanaf woensdag 14-07-2021 aanvangen. Helaas gooit een storing aan de glaswasinstallatie, defecte remmotor, roet in het eten waardoor de werkzaamheden niet kunnen doorgaan zoals gepland.

De werkzaamheden zullen nu aanvangen na de vakantie van Rendon op maandag 23-08-2021 (Week 34)
Alle betrokkenen zijn per mail reeds geïnformeerd.

Let op het plaatsen van de raamposter(s)

Voor de details zie de update van 22-06-2021

(*) Gevellekkages daarmee bedoelen we de lekkages aan buitengevels, raampartijen en schuifpuien